

**Sprawozdanie z działalności Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin od dnia 3 czerwca 2025 roku,  
tj. od ostatniego posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin**

Dnia 3 czerwca 2025 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, na którym została podjęta uchwała nr VI/8/2025 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin za I kwartał 2025 roku.

Dnia 3 lipca 2025 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, na którym została podjęta uchwała nr VII/9/2025 w sprawie uchwalenia rocznej stawki wynagrodzenia za usługi przesyłu z wykorzystaniem infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin.

Roczna stawka wynagrodzenia za usługi przesyłu przy wykorzystaniu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin została uchwalona w wysokości 2,5% netto wartości infrastruktury.

Dnia 3 lipca 2025 roku odbyły się negocjacje z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Szubinie.

Przedmiotem negocjacji była wysokość rocznej stawki wynagrodzenia za usługi przesyłu z wykorzystaniem obiektów i urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej należącej do Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin świadczonej przez Związek Gmin na rzecz Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szubin wybudowanej sieci wodociągowej z miejscowości Tur do miejscowości Głębocezek.

W negocjacjach wzięli udział:

Pan Sławomir Napierała - Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin

Pani Dominika Kałużna – Skarbnik Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin

Pan Mariusz Piotrkowski – Burmistrz Szubina

Pan Piotr Milik – Prezes Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szubin

W toku negocjacji ustalono:

1. Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin nie ma zaplecza technicznego ani osobowego do zbiorowego odprowadzania ścieków.
2. Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin zachowuje w ciągłości władztwo nad infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.
3. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, wynagrodzenie płatne miesięcznie w kwocie 1.460,00 zł netto na podstawie faktury wystawionej do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Dnia 31 lipca 2025 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, na którym zostały podjęte uchwały:

- nr VIII/10/2025 w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin za II kwartał 2025 roku,
- nr VIII/11/2025 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2025 rok.

## **Sprawozdanie z realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych realizowanych przez Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin**

### **I. „Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Karnowo – Suchary”**

Wykonawcą zadania jest KPWiK w Nakle nad Notecią. Wartość inwestycji wynosi 7 940 000,00 zł. Związek Gmin uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 543 000,00 zł.

W ramach realizacji umowy uzyskano dwa pozwolenia na budowę:

- Pierwsze - od Starosty Nakielskiego, w ramach którego prowadzone są roboty budowlane,
- Drugie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, obejmujące roboty na terenie przejazdu kolejowego w Karnowie.

Wartość odebranych robót od początku budowy wyniosła 4 168 500,00 zł.

Inspektorem nadzoru nad realizacją zadania jest firma APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz z siedzibą w Pile.

W czerwcu wykonano roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji na terenie kolejowym w msc. Karnowo.

### **II. „Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku Wieszki – Janowo - Paterok Gmina Nakło nad Notecią”**

Wykonawcą zadania jest KPWiK w Szubinie. Wartość inwestycji wynosi 2 535 000,00 zł. Związek Gmin uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 484 300,00 zł.

W ramach realizacji umowy uzyskano dwa pozwolenia na budowę:

- **Pierwsze** — wydane przez Starostę Nakielskiego, w ramach którego wykonano:
  - kanały grawitacyjne z rur PVC klasy S (8,0 kN/m<sup>2</sup>), ø200 mm – 4 m,
  - kanał tłoczny z rur PE HD RC SDR 17, ø90 mm – 3 325 m,
  - przepompownię ścieków sanitarnych DN1500 mm – 1 szt.,
  - studnię rozprężną tworzywową DN1000 mm – 1 szt.,
  - studnie kontrolne na rurociągu tłocznym DN1200 mm – 7 szt.,
  - przyłącze wodociągowe PE ø90 mm – 3,5 m,
  - zawór 80/52 – 1 szt.,
  - studnię wodomierzową DN1000 mm – 1 szt.
- **Drugie** — wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, obejmujące roboty na terenie drogi wojewódzkiej nr 246 — ulicy Szubińskiej w Paterku oraz na skrzyżowaniu we Wieszkach.

W ramach tych prac wykonano:

- kanał tłoczny z rur PE HD RC SDR 17, ø90 mm – 1 517,5 m,
- rury ochronne z rur PE HD SDR 17, ø160 mm – 39 m,
- studnie kontrolne na rurociągu tłocznym DN1200 mm – 2 szt.

Inspektorem nadzoru nad realizacją zadania jest firma APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz z siedzibą w Pile, przy ul. Kondratowicza 6.

W dniu 11 sierpnia odbył się odbiór końcowy ww. inwestycji. Wartość odebranych robót częściowych – 1 242 150,00 zł. Wartość odebranych robót budowlanych od początku budowy wyniosła 2 535 000,00 zł.

zł. Aktualnie przygotowywane są dokumenty do odbioru inwestycji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią i Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

### **III. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ulica Wyzwolenia gm. Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość-Tur gmina Szubin”**

Wykonawcą zadania jest KPWiK w Szubinie. Wartość inwestycji wynosi 4 890 000,00 zł. Związek Gmin uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 646 500,00 zł.

W ramach realizacji umowy uzyskano pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Paterku na ulicy Wyzwolenia.

W ramach tego zadania wybudowano:

- kanały grawitacyjne z rur PVC klasy S (8,0 kN/m<sup>2</sup>) Ø200mm – 1021,5 m
- kanał tłoczny z rur PE HD RC SDR 17 Ø110mm – 451 m
- kanał tłoczny z rur PE HD RC SDR 17 Ø63mm – 209,5 m
- projektowana przepompownia ścieków sanitarnych – 3 szt. (PŚ1 – Ø1500, PŚ2 - Ø1500, PŚ3 - Ø1000)
- studnia rozprężna tworzywowa Ø1000mm – 2 szt.
- przyłącza kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości – łącznie 67 sztuki o długości 335,5m, w tym z rur PVC Ø 160 x 4,7 SN 8 o długości 301 (54 sztuk) oraz z rur PVC Ø 200x5,9 SN 8 o długości 25,5 m(13 sztuk),

Inspektorem nadzoru nad realizacją zadania jest firma projektowo – Usługowa Szymon Jurek z Nakła nad Notecią.

W czerwcu i lipcu trwały prace związane z budową kolektora grawitacyjnego oraz wykonywaniem przyłączy do granicy nieruchomości.

W dniu 11.08.2025 r. odbył się odbiór zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Tur-Zamość w związku z przygotowaniem dokumentów do częściowego pozwolenia na użytkowanie.

Na podstawie protokołów częściowych odbiorów robót dotychczas odebrano 52,5% wykonanych robót budowlanych. Wartość odebranych robót budowlanych od początku budowy 2 567 250,00 zł.

Obecnie zaangażowanie robót jest na poziomie ok. 95%.

**IV. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia Nakło, Szubin** Wykonawcą zadania jest KPWiK w Szubinie. Wartość inwestycji wynosi 5 078 108,75 zł. Związek Gmin uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 4 000 000,00 zł.

W ramach zadania pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin” realizowane są III zakresy:

- I. Budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w Kcyni – nie rozpoczęto robót budowlanych,
- II. Budowa kanalizacji sanitarnej ok. 900 mb w miejscowości Wieszki oraz ul. Szubińska w Paterku ok. 850,00 mb – trwa procedura opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę,
- III. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szubinie – rozpoczęto roboty budowlane.

Inspektorem nadzoru nad realizacją zadania jest firma projektowo – Usługowa Szymon Jurek z Nakła nad Notecią.

W chwili obecnej trwają roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków w Szubinie oraz prace projektowe w zakresie Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieszki i w Paterku na ul. Szubińskiej.

Na podstawie protokołów częściowych odbiorów robót nr 1 i nr 2 dotychczas odebrano ok. 22% wykonanych robót budowlanych. Wartość odebranych robót od początku budowy wynosi 1.078.108,75 zł. Obecnie zaangażowanie robót jest na poziomie ok. 25%.

V. **„Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gmin: Kcynia i Szubin”**. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MARKOPOL Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Wartość inwestycji wynosi 1 847 350,65 zł. Związek Gmin uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 1 754 983,12 zł.

W ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gmin: Kcynia i Szubin” realizowane są II zakresy:

- I. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kcynia – ul. Wyrzyska oraz msc. Stalówka. (zaprojektuj i wybuduj)

W ramach zadania opracowano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej na ulicy Wyrzyskiej w Kcyni, uzyskano pozwolenie na budowę oraz wybudowano sieć kanalizacji grawitacyjnej o długości ok. 207mb wraz z przyłączami do granic nieruchomości. Inwestycja zakończyła się w maju, a w czerwcu uzyskano pozwolenie użytkowanie.

W ramach zadania Budowa kanalizacji w miejscowości Stalówka w gminie Kcynia trwa obecnie opracowanie dokumentacji projektowej. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę rozpoczną się roboty budowlane.

- II. Budowa sieci wodociągowej w msc. Tur do msc. Głęboć. (wykonanie robót budowlanych)

W ramach zadania wybudowano sieć wodociagową Ø 110 o długości 2731,85 mb oraz Ø90 o długości 333,53 mb. – Zadanie zakończone. Przekazano komplet dokumentów do KPWiK w Szubinie.

Na podstawie protokołów częściowych odbiorów robót nr 1 i nr 2 dotychczas odebrano 52,30% wykonanych robót budowlanych. Wartość odebranych robót od początku budowy 966 142,72 zł.

## **VI. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nakło nad Notecią**

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm: Rafał Szymczak P. H. U. z Nakła nad Notecią – Lider oraz Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią – Partner. Wartość inwestycji wynosi 5 690 000,00 zł. Związek Gmin uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 5 405 500,00 zł.

W ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nakło nad Notecią” realizowane są IV zakresy:

- I. Budowa kolektora ciśnieniowego Paterek Polichno  
– rozpoczęto procedurę opracowania dokumentacji projektowej;

- II. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Janowo

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę od starosty Nakielskiego. Na przełomie czerwca i lipca rozpoczęto roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janowo.

- III. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rozwarzyn  
– rozpoczęto procedurę opracowania dokumentacji projektowej;
- IV. Budowa kolektora ciśnieniowego Lubaszcz – Oczyszczalnia  
Obecnie przygotowane są dokumenty do PKP w celu zawarcia umowy i wejścia na teren kolejowy.

W dniu 6.08.2025 r. odbył się odbiór częściowy w zakresie wykonania części niniejszej inwestycji – kanalizacja sanitarna w msc. Janowo. Wartość odebranych robót 284 500,00 zł brutto, które stanowią wkład własny inwestycji. Inspektorem nadzoru nad realizacją zadania jest firma projektowo – Usługowa Szymon Jurek z Nakła nad Notecią.

**Opracowała:**  
**Michalina Zygmunt**