



Zadanie inwestycyjne: „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin

Inwestycja finansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja jest realizowana w trzech zakresach rzeczowych przez Wykonawcę: **Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szubinie.**

Zakres I: Budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w Kcyni.

Pierwszy zakres dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulic Słonecznej i Brzozowej w Kcyni. Roboty budowlane rozpoczęto na przełomie listopada i grudnia 2025 r. Prace te są obecnie na ukończeniu.

Roboty budowlane w niezmienionym zakresie są na ukończeniu. Wykonawca przystępuje obecnie do:

1. Skompletowania pełnej dokumentacji powykonawczej, w tym dziennika budowy z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót, dokumentacji geodezyjnej oraz wymaganych oświadczeń.
2. Przygotowania i złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) w Nakle nad Notecią.
3. Uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Zakres II: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieszki oraz w ul. Szubińskiej w Paterku.

Drugi zakres realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” i dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w dwóch lokalizacjach:

Miejscowość Wieszki (gmina Nakło nad Notecią):

Planowana inwestycja obejmuje budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 z rur PE 100 RC SDR 17 wraz z przyłączami do granicy działek prywatnych (20 przyłączy, DN 160, łącznie 103,50 mb). Sieć wyprowadzona zostanie do przepompowni ścieków realizowanej w ramach odrębnego opracowania.

Ulica Szubińska w miejscowości Paterki (gmina Nakło nad Notecią) Zakres obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 o długości ok. 619,0 mb oraz odcinka kanalizacji tłocznej DN 90 wraz z przyłączami do granicy działek prywatnych. Trasa sieci przebiega przez działkę nr 480/2, stanowiącą pas drogi wojewódzkiej, co wiąże się z koniecznością odbudowy nawierzchni jezdni zgodnie z warunkami zarządcy drogi.

Aktualny stan:

Roboty budowlane zostały już rozpoczęte i są w toku. Trwa kompletowanie pełnej dokumentacji powykonawczej i przygotowania dokumentów do złożenia zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Zakres III: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szubinie.

Trzeci zakres dotyczył kompleksowej modernizacji działającej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 126/21 w Szubinie. W ramach prac wybudowany został m.in. żelbetowy zbiornik retencyjny ścieków dowożonych o pojemności 600 m³ (powierzchnia zabudowy 231,84 m²), wraz z systemowym przykryciem z laminatu żywiczno-szklanego, pomostami roboczymi, schodami zewnętrznymi i balustradami ze stali ocynkowanej. Roboty budowlane obejmowały także prace żelbetowe przy zbrojeniu płyt dennych i ścian zbiornika (beton C35/45 W8 F150) z zastosowaniem izolacji bitumicznej i taśm uszczelniających.

Aktualny stan – zadanie zakończone.

Prace budowlane w pełnym zakresie rzeczowym zakończono w grudniu 2025 r. W styczniu 2026 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę obowiązkową i wydał ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Rozliczenie finansowe i nadzór:

Całkowita wartość umowna zadania wynosi 5 078 108,75 zł brutto. Inwestycja finansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.000.000,00 zł.

Nadzór inwestorski: Firma Projektowo – Usługowa Szymon Jurek z siedzibą w Nakle nad Notecią.

Fotodokumentacja przedstawiająca przebieg prac w trakcie realizacji inwestycji:



